

## Niederschrift zur Gewässer- und Verbandsschau am Gönnerbach in den Gemarkungen Nerkewitz, Stiebritz und Neuengönnä

- Datum: 27.04.2023, 9:05 – 14:00 Uhr
- Gewässerstrecke: von der Untermühle Nerkewitz bis zur Bahnlinienbrücke in Porstendorf
- Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste, Anhang 1
- Verteiler: - wie Teilnehmer und:  
- Thür. Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz - TLUBN (Fr. Magin),  
- Thür. Aufbaubank - TAB (Hr. Möbius),  
- Kreisstraßenmeisterei und  
- Vorstand des GUV

### Die Gewässerbegehung erfolgte:

als **Gewässerschau** im Rahmen der Gewässeraufsicht an fließenden Oberflächengewässern zur Erfassung des Zustandes und der Benutzungen des Gewässers einschließlich der Ufer, des Gewässerrandstreifens, ggf. des Überschwemmungsgebietes auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 100 i. V. m. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) § 74

### in Kombination

mit der **Verbandsschau** zur Feststellung des Zustands der vom Verband zu betreuenden Anlagen, Gewässer und Grundstücke auf Grundlage des Wasserverbandsgesetzes (WVG) § 44 i. V. m. der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes § 7

Der GUV verschaffte sich gleichzeitig einen Überblick über den Zustand der Gewässerstruktur und -durchgängigkeit in Vorbereitung der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Gewässerrahmenplan (GRP).

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
1	<b>Kreisstraßendurchlass:</b> - durchgängig, Unterhaltung i. O., jedoch augenscheinlich im Querschnitt nicht für ein HQ100 ausgelegt - Umbau für HQ100	Gem. Nerkewitz, Flur 5, Flst. 492	Kreisstraßenmeisterei	keine Angabe
2	<b>4 lose Betonrohre, 1 loses Steinzeugrohr (ohne Wasserführung und Funktion):</b> - Entfernung durch GUV im Rahmen der Gewässerunterhaltung	Gem. Nerkewitz, Flur 6, Flst. 858	GUV	Mai 2023
3	<b>baufällige Furt aus eingesunkenen Betonplatten (nicht funktionsfähig):</b> - Entfernung durch Agrargesellschaft	Gem. Stiebritz, Flur 5, Flst. 394 + Gem. Nerkewitz, Flur 6, Flst. 748	Gönnatal Agrar eG	Ende Juli 2023

4	<b>Überfahrt mit baufälligem, nur eingeschränkt durchgängigem Betonrohrdurchlass:</b> - GUV ermittelt Bauwerkseigentümer <i>Ergänzung: erledigt am 02.05.</i> - Bürgermeister Lehesten spricht Besitzer zu erforderlichem Rückbau oder Umbau nach Stand der Technik an	Gem. Stiebritz, Flur 5, Flst. 388 + Gem. Nerkewitz, Flur 6, Flst. 751	GUV, Bürgermeister Lehesten	bis Ende 2026
5	zu GRP ID 3491, <b>strukturverbessernde Maßnahmen im Abschnitt 2:</b> - laut Schreiben des Thür. Ministeriums für Umwelt, Energie u. Naturschutz (TMUEN) vom 25.01.23 wird zur Zeit an der Klärung der Zuständigkeit für die Maßnahmenumsetzung gearbeitet	Gem. Neuengönna, von ca. 450 m oberstrom Ortseingang bis Ortsausgang	TMUEN	keine Angabe
6	<b>Überfahrt mit Betonrohr und mind. 0,5 m tiefer Auskolkung unterstrom (nicht durchgängig):</b> - Kolkverfüllung mit Hartgestein	Gem. Neuengönna, Flur 2, Flst. 151	GUV, Gemeinde	keine Angabe (bzw. bis Ende 2026)
7	<b>Stegbauwerk, Einrichtung zur Entnahme von Oberflächenwasser nach rechts mit Pumpe (in Höhe Wochenendgrundstücke des Flurstücks 156):</b> - Anhörung und ggf. Anordnung zum Rückbau	Gem. Neuengönna, Flur 2, Flst. 151	UWB/ Eigentümer	2023
8	<b>Ablagerung von Grünschnitt/ Gartenabfällen am linken Ufer:</b> - Anhörung und ggf. Anordnung zur Entfernung	Gem. Neuengönna, Flur 2, Flst. 139	UWB/ Eigentümer	2023
9	<b>Einrichtung zur Entnahme von Oberflächenwasser mit Pumpe nach rechts (auf Haus Nr. 53 im Fl.stk. 36):</b> - Versand der Fotos durch GUV an UWB <i>Ergänzung: erledigt am 02.05.</i> - Anhörung und ggf. Anordnung zum Rückbau	Gem. Neuengönna, Flur 1, Flst. 36	GUV UWB/ Eigentümer	2023
10	zu GRP ID 3490, <b>Ersatz des Wehres Neuengönna 3 durch Sohlgleite (Schlammfang zum Bauwerk 3495):</b> - Herstellung der Durchgängigkeit i. V. m. Bauwerk 3495 und Errichtung einer Niedrigwasserrinne im kanalisierten Abschnitt innerorts	Gem. Neuengönna, Flur 1, Flst. 103	Gemeinde	bis spätestens 2026
11	zu GRP ID 3495, <b>Ersatz des Wehres Neuengönna 2 durch Sohlgleite (Löschwasserentnahme):</b> - Herstellung der Durchgängigkeit i. V. m. Bauwerk 3490 und Erneuerung Brückenbauwerk - Suche nach Zisternenstandorten und -finanzierung bisher ohne Erfolg - Bauwerke 3490 und 3495 sollten im Regelfall geöffnet bleiben und nur bei Bedarf verschlossen werden; Gemeinde prüft dieses Vorgehen durch Anfrage beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz - Empfehlung: Prüfung der Förderfähigkeit in den Förderprogrammen des Landes für kommunalem Hochwasserschutz und Klimaanpassung	Gem. Neuengönna, Flur 1, Flst. 103	Gemeinde	bis spätestens 2026
12	<b>Ufermauerrest rechtsseitig</b> - erscheint auf einer Länge von ca. 7 m nicht mehr standsicher und schränkt das Abflussprofil ein - Rückbau und Ersatz durch Böschung durch GUV oder Eigentümer	Gem. Neuengönna, Flur 1, Flst. 50/1	GUV/Eigentümer	2023
13	<b>Ablagerung von Gehölzschnitt linksseitig, Aufschüttung, Uferverbau:</b> - Anhörung und ggf. Anordnung zu Entfernung/ Rückbau	Gem. Neuengönna, Flur 1, Flst. 1621	UWB/ Eigentümer	2023

14	<b>3 Sohlschwellen</b> (Funktion nicht erkennbar): - Entfernung im Rahmen der Gewässerunterhaltung nach Ernte auf linksseitig angrenzendem Ackerschlag (Zufahrt) und bei Niedrigwasser	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1047	GUV	August/ September 2023
15	<b>3 Stahlträger im Abflussprofil:</b> - Entfernung im Rahmen der Gewässerunterhaltung zusammen mit Nr. 14	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1047	GUV	August/ September 2023
16	<b>Sedimentanlandung</b> lenkt Stromstrich auf nordwestliches Brückenwiderlager: - Beseitigung im Rahmen der Bauwerksunterhaltung	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1191/3	Kreisstraßenmeisterei (Aufforderung durch UWB)	2023
17	<b>zu GRP ID 10025, Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Neuengönna 2 sowie großer Wurzelstubben im Abflussprofil im Bauwerksbereich:</b> - Rück-/ Umbau angemeldet zur Förderung ab 2025 - Stubbenberäumung	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1191/1	GUV	ab 2025 kurzfristig
18	<b>zu GRP ID 10024, Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Neuengönna 2:</b> - durch UWB Information an Eigentümer über Pflicht zur Herstellung der Durchgängigkeit	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1217	UWB/ DB Netz AG	bis 2026
19	<b>Anlandung mit Gehölzaufwuchs</b> (zwischen Bahnbrücke und Brücke Feldweg): - Beräumung zwischen Oktober 2023 und Ende Februar 2024	Gem. Neuengönna, Flur 5, Flst. 1217	GUV	kurzfristig

gefertigt: Schulze, UWB

Hofmann, GUV

Einsprüche gegen die Niederschrift sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bei dem Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda geltend zu machen.



Berbig  
Sachgebietsleiterin UWB  
Umweltamt



Otto  
Verbandsingenieur / stellv. Geschäftsführer  
des GUV USR (i. V. des/der Schaubeauftragten)



**Verbandsschau**

Gewässer: Gön nabach

Datum: 27.04.2023

Institution	Name	Vorname	Unterschrift
Gemeinde Lehesten	Döwling	Nilsch	[Signature]
Gemeinde Neugönna	Schwarz	Uwe	[Signature]
TMUEN			
TAB			
TLUBN			
Untere Wasserbehörde	Robert Schulte	Julia Rejinh	[Signature]
Untere Naturschutzbehörde	Kauzer	Peter	[Signature]
Untere Fischereibehörde			
TLLR	Oertel	Anja	[Signature]
Thüringenforst			
BUND			
NABU			
VANT			
Gönnatal-agrar eG	Sahmer	Tristan	[Signature]
GUV USR	Otto	Tobias	[Signature]
	T. Hofmann	Tim	[Signature]
OTZ/ITLZ	Uwe	Marcel	[Signature]

