



## Niederschrift zur Gewässer- und Verbandsschau am Ammerbach und am Kleinen Ammerbach im Jenaer Stadtgebiet

- Datum: 30.03.2023, 9:15 – 14:05 Uhr
- Gewässerstrecke: von Grenze Stadt Jena/ SHK im Abschnitt 3 (Hochwasserrückhaltebecken Ammerbach)  
bis zur Mündung in die Saale in der Gemarkung Burgau, Flur 4
- Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste, Anhang 1
- Verteiler: - wie Teilnehmer und:  
- TLUBN (Fr. Magin) und Vorstand des GUV  
- Thür. Landesamt für Bau und Verkehr  
- JenaWasser  
- Stadtverwaltung Jena, Team Stadtentwicklung (Fr. Schwamberger)

### Die Gewässerbegehung erfolgte:

als **Gewässerschau** im Rahmen der Gewässeraufsicht an fließenden Oberflächengewässern zur Erfassung des Zustandes und der Benutzungen des Gewässers einschließlich der Ufer, des Gewässerrandstreifens, ggf. des Überschwemmungsgebietes auf Grundlage des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) § 100 i. V. m. Thüringer Wassergesetz (ThürWG) § 74

### in Kombination

mit der **Verbandsschau** zur Feststellung des Zustands der vom Verband zu betreuenden Anlagen, Gewässer und Grundstücke auf Grundlage des Wasserverbandsgesetzes (WVG) § 44 i. V. m. der Satzung des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) § 7

Der GUV verschaffte sich gleichzeitig einen Überblick über den Zustand der Gewässerstruktur in Vorbereitung der Umsetzung der Gewässerrahmenplanmaßnahme ID 3461 ab dem Jahr 2027.

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
<b>Ammerbach</b>				
1	<u>Randbedingungen:</u> Hochwasserrückhaltebecken Ammerbach mit Grundablass DN 800 drosselt Abfluss unterstrom; Sanierung der Hochwasserentlastungsanlage (HWE) bis Nordende Flurstück 49/1 (Tosbecken und Mündung HWE) in Planung durch Thür. Fernwasserversorgung (TFW); Abstimmung Vorplanung erfolgte 02/22, aktueller Stand unbekannt	Gemarkung Ammerbach, Flur 9	k. A.	k. A.
2	links z. T. gehölzfreie Ufer, Prüfung Pflanzung Ufergehölze im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 71/7	GUV	ab 2027 - 2029
3	2 Überfahrten mit Rohrdurchlässen und stark eingeschränkter Durchgängigkeit sowie Ufermauer rechts; Prüfung Umbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4 (in Höhe Haus Nr. 8)	GUV	ab 2027 - 2029

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
4	rechts Pflastersteine unterhalb der Feldüberfahrt unmittelbar auf Böschungsoberkante Anhörung/ Anordnung/ Beräumung	Gem. Ammerbach, Fl. 9, Flstk. 65	UWB/ Verursacher	ab sofort
5	links Schachtbauwerk mit Sohlschwelle; Prüfung Rückbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4	GUV	ab 2027 - 2029
6	links Ablagerungen von Schnittgut, Baumaterialien und Schrott Anhörung/ Anordnung/ Beräumung	Gem. Ammerbach, Fl. 9, Flstk. 69/2	UWB/ Verursacher	ab sofort
7	eine Überfahrten mit Rohrdurchlass und stark eingeschränkter Durchgängigkeit sowie oberstrom linksseitig gehölzfreies Ufer; Prüfung Umbau und Pflanzung im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4 (in Höhe Haus Nr. 2+4)	GUV	ab 2027 - 2029
8	links an 2 Stellen aus Straßenbereich ins Gewässerabrutschende Rasengitterplatten; Umbau i. V. m. Prüfung einer Gewässerverlegung nach rechts	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 100/2 (an der L 2308)	Landesamt für Bau und Verkehr	2023/2024
9	Staustufe in Gewässersohle und Grünschnitt in rechter Böschung Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Ammerbach, Flur 9, Flstk. 39/8	UWB/ Verursacher	ab sofort
10	rechts dauerhaft eingebrachter Schlauch zur Wasserentnahme Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung	Gem. Ammerbach, Flur 9, Flstk. 39/16	UWB/ Verursacher	ab sofort
11	rechts Ufermauer + z. T. Rasengitterplatten Prüfung Umbau und Pflanzung im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4 (in Höhe 39/10)	GUV	ab 2027 - 2029
12	z. T. undurchdringlicher Gehölzaufwuchs im Abflussprofil zwischen Privatgrundstücken, z. Z. nicht begehbar	zwischen Gem. Ammerbach, Flur 9, zwischen Fstk. 39/10 und Flur 1, Fstk. 75		
	Freischneiden, Abtransport, Verwertung		GUV	01.10.-30.11.23
	gemeinsame Begehung im Gewässerflurstück		UWB+GUV	01.12.-22.12.23
13	mindestens 4 Sohlschwellen; Prüfung Umbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4 (in Höhe Flstk. 18/1)	GUV	ab 2027 - 2029
14	Widerlager des Brückenbauwerkes „Auf der Burg“ sind ausgespült, Brücke soll mittelfristig saniert bzw. durch Neubau ersetzt werden Beobachtung und ggf. Ausbesserung	Gem. Ammerbach, Flur 9, Fstk. 49/4 (in Höhe Flstk. 67)	KSJ	ab sofort
15	rechts Baum in Gewässerböschung nach Aussage der Anwohner nicht verkehrssicher Prüfung und ggf. Schnittmaßnahmen erforderlich	Gem. Ammerbach, Flur 1, Flstk. 30/14 in Höhe Flstk. 75	KSJ	Ab sofort
16	rechts Ufermauer, Prüfung Umbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 1, Fstk. 30/14 (Höhe Flstk. 30/11)	GUV	ab 2027 - 2029
17	rechts + links Ufermauern und mindestens 6 Sohlschwellen sowie Sandfang, die die Durchgängigkeit einschränken; Prüfung Umbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Ammerbach, Flur 1, Fstk. 68	GUV	ab 2027 - 2029

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
18	zunächst Verrohrung und nachfolgend 2 Brückenbauwerke ohne Niedrigwasserrinne und mit Abstürzen, die die Durchgängigkeit erschweren bzw. unterbrechen; Durchgängigkeit herstellen	zw. Gem. Ammerbach, Flur 1, Fstk. 30/14 und Winzerlaer Str.	KSJ	im Zusammenhang mit Bauwerkserneuerungen (nicht terminiert)
19	rechtes Widerlager unterstrom der Brücke Eingang Friedhof ist ausgespült Beobachtung und ggf. Ausbesserung	Gem. Ammerbach, Flur 11, Flstk. 127	KSJ	ab sofort
20	links massive Ablagerungen von Grün- und Baumschnitt in Böschung und Gewässerrandstreifen Anhörung/ Anordnung / Beräumung	Gem. Ammerbach, Flur 11, Flstk. 127 Höhe Flstk. 2, 4, 5	UWB/ Verursacher	ab sofort
21.1	links auf 8 m Länge aus betonierten Rasengitterplatten bestehende Steilwand; Auslaufbauwerk Prüfung eines Ersatzbauwerkes in naturnaher Bauweise	Gem. Ammerbach, Flur 11, Fstk. 127 (in Höhe Fstk. 44/1)	KSJ, Anlagenbetreiber	ab 2027 - 2029
21.2	wie oben, jedoch rechts (zur kommunalen Straße) Prüfung eines Ersatzbauwerkes in naturnaher Bauweise	s. o.	KSJ	im Zusammenhang mit Bauwerkserneuerungen (nicht terminiert)
22	Brücke mit Abstürzen ober- und unterstrom Durchgängigkeit herstellen	Gem. Ammerbach, Flur 8, Fstk. 106 (in Höhe Nesselweg)	KSJ	im Zusammenhang mit Bauwerkserneuerungen (nicht terminiert)
	Rasengitterplatten vor Widerlager rechts unterstrom drohen durch Baumwurzeln ins Gewässer zu rutschen Beobachtung und ggf. Ausbesserung	s.o.	KSJ	ab sofort
23	rechts marodes Einleit- sowie Schachtbauwerk, Teile des Einleitbauwerkes drohen ins Gewässer zu stürzen; Anordnung/ Gefahrenbeseitigung	s. o.	UWB/ JenaWasser	sofort
	Rück- oder Umbau der Bauwerke, ggf. als Ausgleichsmaßnahme anrechenbar	s. o.	UWB/ JenaWasser	im Zusammenhang mit ggf. erforderlicher Bauwerkserneuerung
24	auf ca. 500 m Länge ca. 45 Privatgrundstücke z. T. in Ufern und Sohle betoniertes Gerinne, z. T. mit nicht standortgerechten Ufergehölzen unmittelbar angrenzend an das schmale Gewässerflurstück; Prüfung Gerinneumbau und Pflanzung standortgerechter Ufergehölze im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461 z. B. mittels Anwohnerversammlung, Rundschreiben; Förderfähigkeit klären	Gem. Ammerbach, Flur 8, Fstk. 64 bis Gem. Winzerla, Flur 4, Fstk. 25	GUV	ab 2027 - 2029
25	links Ablagerung von Baum- und Strauchschnitt auf Böschungsoberkante Anhörung/ Anordnung /Beseitigung	Gem. Burgau, Flur 4, Flstk. 61 in Höhe Flstk 60/1	UWB/ Verursacher	ab sofort

Nr.	Feststellungen/ Festlegungen	Lage	zu erledigen	
			verantwortlich	Termin
26	Rasengitterplatten in Sohle und Böschungen; Prüfung Umbau im Zuge der Strukturmaßnahme ID 3461	Gem. Burgau, Flur 4, Fstk. 61, 50	GUV	ab 2027 - 2029
27	Rasengitterplatten in Sohle und Böschungen; Umbau geplant als Kompensationsmaßnahme, naturnahe Aufweitung des Mündungsbereiches erwünscht	Gem. Burgau, Flur 4, Fstk. 11	Stadtverwaltung Jena, Team Stadtentwicklung	offen, jedoch erforderlich bis 2027
<b>Kleiner Ammerbach</b>				
28	für Gewässerunterhaltung nicht bzw. stark eingeschränkter, zwischen Privatgrundstücken gefangener Abschnitt	Gem. Ammerbach, Flur 8, Fstk. 47	KSJ, GUV	
	ostseitig Ersatz der Hecke durch Geländer mit Tür	s. o.	KSJ	2023
	Ausführung Mahd, Meldung ggf. bei Pflege störender Bauten an UWB	s. o.	GUV	2023
	ggf. Anhörung/ Anordnung zum Rückbau erforderlich	s. o.	UWB	2023
29	erneuter Einbau eines Steges ins Gewässer Anhörung/ Anordnung/ Rückbau	Gem. Ammerbach, Flur 11, Flstk. 47/6	UWB/ Verursacher	ab sofort
30	Ablagerungen im Abflussprofil und Ufer; Anhörung/ Anordnung/ Beseitigung erforderlich	Gem. Ammerbach, Flur 11, Fstk. 50/6 (Höhe Fstk. 28/5 bzw. Nr. 5 b)	UWB, Verursacher	2023

gefertigt:



Kumppe  
SB Gewässerschutz/techn Gewässeraufsicht  
untere Wasserbehörde Jena



Hofmann  
Verbandsingenieur  
GUV USR

Einsprüche gegen die Niederschrift sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt bei dem Gewässerunterhaltungsverband Untere Saale/Roda geltend zu machen.

bestätigt:



Günther  
Fachdienstleiterin FD Umweltschutz  
Stadtverwaltung Jena



Otto  
Verbandsingenieur / stellv. Geschäftsführer  
des GUV USR (i. V. des/der Schaubeauftragten)



## Verbandsschau

Gewässer: Ammerbach

Datum: 30.03.2023

Institution	Name	Vorname	Unterschrift
Stadt Jena	Tierpe	Charlotte	C-Tierpe
TMUEN			
TAB			
Untere Wasserbehörde	Kumppe	Beate	B.Kumppe
Untere Naturschutzbehörde			
Untere Fischereibehörde			
TLLLR			
Thüringenforst			
BUND			
NABU			
VANT			
Fischereiverein Angler-Union Jena e.V.			
GUV-USR	Feyde	Uwe	Uwe Feyde
OT BM	Kalus	Eberhard	Eberhard Kalus
.			
GUV	Hofmann	Tim	Tim Hofmann
-4-	Ollo	Tobias	Tobias Ollo
OTB Süd	Rothmann	Christina	Christina Rothmann

